



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบที่ ๑
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
ส่วนที่ ๑ : บทนำ	๑-๕
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒ : การติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๕-๑๐
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕
การวางแผนพัฒนา	๗
การจัดทำงบประมาณ	๘
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙
ส่วนที่ ๓ : การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๑-๒๑
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๑๑
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๑๓
- โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๑๕
ที่สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด	
- จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๑)	๑๖
และตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	
- ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติปีงบประมาณปี ๒๕๖๑	๑๗
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑	๑๘
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๙
- โครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐	๒๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่ามี การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และแผนการ ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๔. เพื่อทราบข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๑.๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๑.๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๑.๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้

๒.๑ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยวิธีการติดตามภายใน โดยได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วนำข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์ สรุปผลรายงานให้ผู้บริหารและส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาต่อไป

๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในพื้นที่ปฏิบัติจริง ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง ตามความเหมาะสม

๒.๔ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๓. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๔. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan)
๕. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
๔. ข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ห้วงปี ๒๕๖๑ กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์

- ๑.๑ พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐
- ๑.๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
- ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น และศาสนาสถาน
- ๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

- ๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
- ๒.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
- ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
- ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
- ๒.๖ ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
- ๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์

- ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
- ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
- ๓.๓ ป้องกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
- ๓.๕ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
- ๓.๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

- ๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
- ๔.๒ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย
- ๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
- ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ๔.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- ๔.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

- ๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- ๕.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมชอบในการปฏิบัติราชการ
- ๕.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
- ๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
- ๕.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
- ๕.๗ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์

- ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียมเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- ๖.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
- ๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม
- ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
- ๖.๕ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๑,๗๔๖ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๒๑,๖๓๙,๒๖๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๘๔,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๘๘,๐๕๐,๐๐๐	๒๑	๗๘,๐๕๐,๐๐๐	๒๑	๗๘,๐๕๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๓๓	๑๖๙,๑๐๐,๐๐๐	๓๔	๙๖,๑๐๐,๐๐๐	๓๑	๑๓๔,๗๐๐,๐๐๐	๓๕	๑๗๖,๖๐๖,๔๒๐
ด้านสังคม	๕๖	๖๘,๒๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๕,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐
ด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๔๑	๑๑๑,๙๑๗,๐๐๐	๔๐	๘๖,๘๖๙,๐๐๐	๓๖	๗๘,๗๐๙,๐๐๐	๓๕	๗๕,๒๖๙,๐๐๐
ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๔๑	๗๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐
ด้านการบริการ สาธารณะ	๔๙๘	๒,๖๖๑,๐๕๗,๙๙๘	๑๘๒	๙๗๖,๑๕๙,๖๐๐	๑๗๔	๙๒๘,๖๖๙,๒๔๐	๑๓๕	๖๙๖,๒๔๒,๐๐๓
รวม	๖๙๒	๓,๑๖๔,๔๘๔,๙๙๘	๓๗๔	๑,๓๗๓,๗๓๘,๖๐๐	๓๕๘	๑,๓๓๘,๖๘๘,๒๔๐	๓๒๒	๑,๑๔๔,๗๒๗,๔๒๓

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๔๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๙๑๕,๐๘๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙	๗,๗๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๗	๙๕,๗๗๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๑๒	๘๔,๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๖	๑๑,๙๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๒๐,๒๒๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๙๕	๔๕๕,๑๒๓,๐๘๐
รวม	๑๔๕	๖๖๔,๙๑๕,๐๘๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผลจากการให้คะแนนของ
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘
 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถ
 ประเมินผลได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๕.๘๐ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๖
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๖
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๖
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	(๕)	(๔.๗)
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๗)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๗)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๖)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๘)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๗)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๘)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๙)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(๕)	(๔.๖)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๘)
รวม	๑๐๐	๙๕.๘๐

๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผลจากการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถ
ประเมินผลได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๕.๗๐ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๒.๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙.๓)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๓)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๕)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๙)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๗)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๙)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๙)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	(๔.๗)
รวม	๑๐๐	๙๕.๗๐

ส่วนที่ ๓

การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่ม จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา

(/) รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

() รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑)


ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๓	๘๕,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๘๘,๐๕๐,๐๐๐	๒๑	๗๘,๐๕๐,๐๐๐	๒๑	๗๘,๐๕๐,๐๐๐	๘๗	๓๓๙,๒๐๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๓	๑๖๙,๑๐๐,๐๐๐	๓๔	๙๖,๑๐๐,๐๐๐	๓๑	๑๓๔,๗๐๐,๐๐๐	๓๕	๑๗๖,๖๐๖,๔๒๐	๑๓๓	๕๗๖,๕๐๖,๔๒๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๕๖	๖๘,๒๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๔,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐	๒๒๔	๒๒๘,๙๔๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔๑	๑๑๑,๙๑๗,๐๐๐	๔๐	๘๒,๘๖๙,๐๐๐	๓๖	๗๘,๗๐๙,๐๐๐	๓๕	๗๕,๒๖๙,๐๐๐	๑๕๒	๓๔๘,๗๖๔,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๑	๗๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๖๑	๒๖๗,๑๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๔๔๘	๒,๖๖๑,๐๕๗,๙๙๘	๑๘๒	๙๗๖,๑๕๙,๖๐๐	๑๗๔	๙๖๘,๖๖๙,๒๔๐	๑๓๕	๖๙๖,๒๔๒,๐๐๓	๙๘๙	๕,๖๖๒,๑๒๘,๘๔๑
รวมทั้งสิ้น	๖๙๒	๓,๑๖๔,๔๘๔,๙๙๘	๓๗๔	๑,๓๗๓,๗๓๘,๖๐๐	๓๕๘	๑,๓๓๘,๖๘๘,๒๔๐	๓๒๒	๑,๑๔๔,๗๒๗,๔๒๓	๑,๗๔๖	๗,๐๒๑,๖๓๙,๒๖๑

แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑)

โครงการ งบประมาณ



๒. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


วิสัยทัศน์จังหวัด : "เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ. ที่สอดคล้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์จังหวัด	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๘	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๑๖,๖๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	๗๖	๕๔,๔๐๐,๐๐๐
๒. ยกระดับการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ วัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๙	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๙	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๙	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๖	๕๑,๒๐๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๘	๗,๗๐๐,๐๐๐	๘	๗,๗๐๐,๐๐๐	๘	๗,๗๐๐,๐๐๐	๘	๗,๗๐๐,๐๐๐	๓๒	๓๐,๘๐๐,๐๐๐
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความมั่นคงทางสังคม ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔	๗๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๓	๘๕,๒๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๕,๒๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๕,๒๕๐,๐๐๐	๕๑	๒๘๗,๐๐๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๕	๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔	๗๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๖๓,๐๐๖,๔๒๐	๕๗	๕๒๒,๑๐๖,๔๒๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๖	๖๘,๒๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๔,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐	๕๖	๕๒,๙๑๐,๐๐๐	๒๒๔	๒๒๘,๙๔๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๓	๑๐๔,๒๑๗,๐๐๐	๓๒	๗๕,๑๖๙,๐๐๐	๒๘	๗๑,๐๐๙,๐๐๐	๒๗	๖๗,๕๖๙,๐๐๐	๑๒๐	๓๑๗,๙๖๔,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๑	๗๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๖๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๖๑	๒๖๗,๑๐๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๔๙๘	๒,๖๖๑,๐๕๗,๙๘๘	๑๘๒	๙๗๖,๑๕๙,๖๐๐	๑๗๔	๙๒๘,๖๖๙,๒๔๐	๑๓๕	๖๙๖,๒๔๒,๐๐๓	๙๘๘	๕,๒๖๒,๑๒๘,๘๔๑
รวม		๖๙๒	๓,๑๖๔,๔๘๔,๙๘๘	๓๗๔	๑,๓๗๓,๗๓๘,๖๐๐	๓๔๘	๑,๓๓๘,๖๘๘,๒๔๐	๓๒๒	๑,๑๕๔,๗๒๗,๔๒๓	๑,๗๔๖	๗,๐๒๑,๖๓๙,๒๖๑

๓. จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑) และโครงการ/งบประมาณที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑)	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	
						จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๘๔,๐๕๐,๐๐๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙	๗,๗๐๐,๐๐๐	๓๙.๑๓	๙.๑๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๓๓	๑๖๙,๑๐๐,๐๐๐	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๗	๔๕,๗๗๑,๐๐๐	๒๖.๒๑	๕๖.๖๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๕๖	๖๘,๒๑๐,๐๐๐	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๒	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๒๑.๕๓	๑๒๓.๔๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔๑	๑๑๑,๔๑๗,๐๐๐	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๖	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๔.๖๓	๑๐.๖๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๑	๗๐,๑๕๐,๐๐๐	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๒๐,๒๒๑,๐๐๐	๔๑.๔๖	๒๘.๘๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	๔๙๘	๒,๖๖๑,๐๕๗,๙๙๘	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	๙๔	๔๔๕,๑๒๓,๐๘๐	๑๘.๘๗	๑๖.๗๓
รวม	๖๓๖	๓,๑๖๔,๙๘๔,๙๙๘	รวม	๑๔๕	๖๖๔,๙๑๕,๐๘๐	๒๐.๙๕	๒๑.๐๑

แสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)




- ☐ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ☐ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
- ☒ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
- ☐ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ☐ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ☐ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

๔. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	๒	๒๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	-	-	๑	๑๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	๓	๔๒.๘๖	๔	๕๗.๑๔	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๒	๑๖.๖๗	๓	๒๕.๐๐	๗	๕๘.๓๓	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๑	๓๖.๖๗	๑	๓๖.๖๗	๔	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๖	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	-	-	-	-	๑๗	๑๐๐	-	-	-	-	๑๗	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริการ สาธารณะ	-	-	๒๓	๒๔.๔๗	๗๑	๗๕.๕๓	-	-	-	-	๙๔	๑๐๐
รวม	๓	๒.๐๖	๓๒	๒๑.๗๒	๑๑๐	๗๕.๓๔	๐	๐.๐๐	๑	๐.๖๘	๑๔๖	๑๐๐

แสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี


๒๕๖๑



๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		เงินสะสม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ
๑. การพัฒนาการเรียนการสอน และวัฒนธรรม	๗,๗๑๔,๔๐๐	๕๔๗,๘๑๐	๗.๑๕	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙๕,๗๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๘๔,๑๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๐,๔๗๐.๐๘	๒๐.๖๕	-	-	-
๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๙๓,๑๕๐	๐.๗๘	-	-	-
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๒๐,๒๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาการบริการสาธารณะ	๔๔๕,๑๒๓,๐๘๐	-	-	๑๒๐,๓๖๖,๐๐๐	-	-
รวมเบิกจ่าย	๖๖๔,๘๗๙,๔๘๐	๑๘,๐๗๑,๔๓๐.๐๘	๒.๗๑	๑๒๐,๓๖๖,๐๐๐	-	-

แสดงงบประมาณที่ตั้งไว้ ประจำปี ๒๕๖๑



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาลสถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบุญธรรม) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		✓		๖๐,๐๐๐	
๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ๑๘,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม	✓			๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐
๓. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างอลูมิเนียมล้อลอยด์ แบบพับได้) สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม		✓		๓๐,๐๐๐	
๔. รถเข็นชนิดนอน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบุญธรรม) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม			✓	๔๐,๐๐๐	
๕. ชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบุญธรรม) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
๖. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบุญ ธรรม) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		✓		๑๗๐,๐๐๐	
๗. ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		✓		๔๔,๔๔๔,๐๐๐	
รวม	๒	๔	๑	๔๔,๔๖๒,๖๐๐	๑๒๖,๖๐๐

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

๗. โครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้อนุมัติโครงการจากการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๗,๘๙๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๓,๒๓๕,๔๙๗.๖๑ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗,๔๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙๔,๘๔๕,๔๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			จำนวนโครงการ
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๑,๖๑๒.๘๕	๑			๑
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗,๔๗๔,๐๐๐	๖,๕๑๓,๐๗๔.๖๒	๓			๓
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๑๑,๔๕๖,๐๐๐	๑,๔๕๖,๔๐๐	๑	๑		๒
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	๑			๑
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙,๖๒๔,๐๐๐	๒,๑๖๓,๕๐๐	๔	๔	๔	๑๒
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๓๙๔,๘๔๕,๔๐๐	๒๐๙,๗๗๙,๙๑๐.๑๔	๕๐	๑๘	๖	๗๔
รวม	๔๓๗,๘๙๙,๔๐๐	๒๒๓,๒๓๕,๔๙๗.๖๑	๖๐	๒๓	๑๐	๙๓

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน - การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานศานพิธิ งานราชพิธี งานรัฐพิธี	๕๐๐,๐๐๐	๓๕,๒๑๐		✓		
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ ราชวงศ์ และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐				✓	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันสำคัญของชาวไทย (วันพ่อแห่งชาติ)	๓๐๐,๐๐๐				✓	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๓๐๐,๐๐๐				✓	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๓๐๐,๐๐๐				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน - การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหารัชมงคลวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	๒๐๐,๐๐๐				✓	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานพิธีการ ตามประเพณีต่าง ๆ	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๘	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณท้าว "โครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว"	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ ๒
	รวม ๘ โครงการ	๔,๗๑๔,๕๐๐	๔๙,๖๑๐				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน - การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม -จริยธรรม ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๘,๒๐๐		✓		
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน และ เยาวชนจังหวัดนครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๒ โครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๘,๒๐๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๗ บ้านมาบแค- บ้านเลาเต่า ต.ตาก้อง, ต.มาบแค อ.เมืองฯ	๑๖,๙๔๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนอบจ.นฐ. ๐๐๐๔ บ้านสวนตะไคร้ - ม่วงตาส ต.นครปฐม, ต.วังตะกู, ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๒๑,๔๕๗,๐๐๐			✓		
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๒ บ้านคลอง ทางหลวง - บ้านวังน้ำขาว ต.คลองใหม่, ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑๔,๖๒๕,๐๐๐				✓	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนอบจ.นฐ. ๐๐๕๗ บางคู - ถนนขาด ต.บางแพม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๙,๕๐๗,๐๐๐				✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๐ บ้านท้องไทร- บ้านสระน้ำหวาน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี, ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๖,๖๓๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๔๖ บ้านพาดหมอน - บ้านคลองจินดา, ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน	๒๖,๑๑๒,๐๐๐			✓		
	รวม ๖ โครงการ	๓๒,๗๔๒,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน - การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๑๑๐.๐๘	✓			โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๒ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๑๑๐.๐๘				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน - สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุข จ.นครปฐม	๕๐๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุหรือสารเคมีในการป้องกันโรคระบาดที่มีอยู่เป็นพาหะ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๕๐๐	✓			
๓	ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๘๗๕,๐๐๐		✓		
	รวม ๓ โครงการ	๘๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๗,๑๑๘,๕๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน - สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๓ /ว ๔๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐	๒๐๐,๐๐๐				✓	
๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ทำการจัดกลุ่มคนพิการต่าง ๆ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐				✓	
๔	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ภายในจังหวัดนครปฐม ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๙๕,๓๐๐		✓		
	รวม ๕ โครงการ	๑,๙๕๐,๐๐๐	๙๕,๓๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ อบจ.นฐ. (ศพส.อบจ.)	๕๐๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน - การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน เขตจังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๖๐		✓		
	รวม ๑ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๖๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงาน - เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๑ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงาน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้ง อุบัติเหตุของ อบจ.นฐ.	๒๐๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๖,๑๕๐	✓			
	รวม ๒ โครงการ	๗๐๐,๐๐๐	๖,๑๕๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาขึ้นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๐๐,๐๐๐				✓	
๓	ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช บำรุงรักษา แม่น้ำลำคลอง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐		✓		
	รวม ๓ โครงการ	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐				✓	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือ นายก อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๓	ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๑๐,๐๐๐				✓	
๔	ค่าน้ำประปา และค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการประปา ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือนายก อบจ.	๑๐,๐๐๐				✓	
๕	ค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๓๐,๐๐๐				✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๒,๔๐๐,๐๐๐				✓	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้งฯ	๓๐๐,๐๐๐				✓	
๘	ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ของ นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการ อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบจ. ฯลฯ	๕๐,๐๐๐				✓	
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของสมาชิกสภาฯ อบจ. โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐				✓	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐				✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๑๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ อบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๑๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของ อบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๑๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของ อบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐				✓	
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของทางราชการ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ อบจ.นฐ.	๓๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๑๖ โครงการ	๑๙,๕๘๐,๐๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน - งบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	๗๔๑,๐๐๐				✓	
	รวม ๑ โครงการ	๗๔๑,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังกุ่ม ม.๔ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ม.๕ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร	๑,๒๖๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ม.๔ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเจดีย์บูชา ม.๓ ต.วังตะกั่ว อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๑,๘๗๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๔ โครงการ	๔,๙๓๐,๐๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และ กำแพงกันดิน คสล. ตามแผนซ่อมบำรุงสายทางของ อบจ.นฐ.	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๑,๖๖๐,๐๐๐			✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามควายเผือก - แหลมบัว ม.๘ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร	๒,๙๖๖,๐๐๐				✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๒ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๘ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.บางแถม อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร	๒,๘๘๐,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ม.๘ ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๙๕ เมตร	๘,๘๕๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๗ ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๗ เมตร	๓,๓๘๐,๐๐๐			✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร	๓,๓๒๐,๐๐๐				✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.สัมปทวน เชื่อมต่อ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร	๒,๖๘๐,๐๐๐				✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ม.๖ ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร	๒,๙๘๗,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านทุ่งพัฒนา ม.๗,๓ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๓ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร	๒,๙๘๕,๐๐๐				✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒๑ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร	๒,๙๘๗,๐๐๐				✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร	๒,๓๗๐,๐๐๐				✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๒,๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๓๘ เมตร	๔,๕๕๐,๐๐๐			✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๒๒ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๖,๐๕๘,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔,๕ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.บางระกำ อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๑๘ เมตร	๔,๑๓๗,๐๐๐			✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๗,๘ ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางเลน อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร	๕,๔๐๐,๐๐๐				✓	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓,๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร	๕,๘๒๐,๐๐๐				✓	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑๒ ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๘๕ ม.	๑,๔๑๒,๐๐๐				✓	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ม.๙ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร	๙๘๐,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๑,๕๖๖,๐๐๐				✓	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยดำน อ.ดอนตูม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๙๕ เมตร	๘,๐๕๐,๐๐๐				✓	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๒ ต.ลำเหย เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร	๓,๓๐๐,๐๐๐				✓	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.บ้านยาง เชื่อมต่อ ม.๔ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๘,๗๕๐,๐๐๐				✓	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ เขต ทน.นครปฐม อ.เมืองฯ	๑,๕๓๐,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๔,๕,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐				✓	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๖ ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองฯ	๑,๔๗๐,๐๐๐				✓	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๓,๑๕,๗ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน	๕,๕๔๐,๐๐๐				✓	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองฯ	๓,๗๐๐,๐๐๐			✓		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บางประแดง ซอย ๒ ม.๓ ต.บ้านใหม่ เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๒,๔๕๐,๐๐๐			✓		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง ม.๓,๔ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๒,๙๘๕,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ริมบึงบางช้าง ม.๑๐,๑๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๒,๘๗๐,๐๐๐				✓	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอยกาเพชร ม.๑ ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เทียนดัด ม.๖,๕ ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	๒,๖๖๙,๐๐๐				✓	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านคลองบางกระทึก - บ้านคลองเจริญพร ม.๑ ต.บางกระทึก อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หลังเมรุ ม.๑ ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๗,๔๐๐,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หลังจ้งอี - หุ้งโปรง ม.๑๑ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๓ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๔,๙๒๐,๐๐๐			✓		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔,๕ ต.หุ้งกระพังโหม เชื่อมต่อ ม.๒ ต.หุ้งขวาง อ.กำแพงแสน	๒,๙๐๐,๐๐๐				✓	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔ ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๔,๕๕๐,๐๐๐				✓	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบบคลองบัวหวัน ฝั่งตะวันออกด้านใต้ ม.๔ - ๕ ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๓,๘๙๔,๐๐๐				✓	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบบคลองศิริราช ม.๑๐ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน	๕,๔๐๐,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ม.๘ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๒,๐๒๐,๐๐๐				✓	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย แหลมมะเกลือ - ไร่กุ่ม ม.๕ ต.ลำลูกบัว เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๑๑,๘๓๐,๐๐๐			✓		
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองเจริญสุข ม.๒ ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.สะพานหิน อ.กำแพงแสน	๔,๘๕๒,๐๐๐				✓	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฝั่งตะวันตก ม.๙ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๑๐,๐๒๕,๐๐๐				✓	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒,๓,๕ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.บางปลา อ.บางเลน	๔,๙๗๙,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๗,๖,๘ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๖,๗๖๒,๐๐๐				✓	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองบางกระบือ ม.๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	๙,๙๖๓,๐๐๐				✓	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๘,๑๐๖,๐๐๐				✓	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔ ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๑๐,๙๒๖,๐๐๐				✓	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านดงตาล ม.๔ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๔,๘๔๙,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒,๖,๘,๑๐ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๔,๕๖๘,๐๐๐				✓	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.๗,๕ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๗,๒๘๒,๐๐๐				✓	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ม.๓ - ๗ ต.บางเตย เชื่อมต่อ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒,๙๕๐,๐๐๐				✓	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.๒ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒,๗๑๘,๐๐๐				✓	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๖ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๔,๙๙๘,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสามควายเผือก - หุ้งน้อย ม.๔,๕ ต.สามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.หุ้งน้อย อ.เมือง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๓ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒,๙๘๐,๐๐๐				✓	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหัวไผ่ ม.๑๐ ต.บางแหม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๙ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๒ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๔,๗๕๐,๐๐๐			✓		
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านวังไทร - โคกสวนหลวง ม.๓,๔ ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑๒,๕๔๒,๐๘๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายไผ่ - โรงแปง ม.๕,๗,๘,๑๔ ต.ไร่ขิง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร	๔,๑๒๑,๐๐๐				✓	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายท่าทราย - คั่นราง ม.๒ ต.ศิระทอง เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๘ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๕,๓๒๐,๐๐๐				✓	
๖๒	โครงการก่อสร้างทำน้ำ คสล.เลียบบคลอง ม.๔ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๓ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐				✓	
๖๓	ค่าจ้างเหมาจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ ปรากฏงานตีเส้นจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ.	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๖๔	ค่าจ้างเหมาจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรในทางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.นฐ.	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๕	ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อถนน และป้ายแนะนำสายทาง เช่น ป้ายหมู่บ้าน ป้ายบังคับ ป้าย เตือน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	
	รวม ๖๕ โครงการ	๓๘๖,๔๓๗,๐๘๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองจรเข้มด ม.๗ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ สูง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางจิก ม.๒ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๔,๔๐๐,๐๐๐			✓		
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองประจักษ์ อุทิศ ม.๖ ต.บางช้าง อ.สามพราน สูง ๒ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร	๑,๓๙๐,๐๐๐			✓		
๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนบางประแดง ซอย ๓ ม.๓ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร	๙๗๐,๐๐๐				✓	
๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ม.๔ ต.บางช้าง อ.สามพราน สูง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๑,๔๒๐,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองคันราง ม.๒ ต.ศิระชะทอง อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๗,๐๐๐,๐๐๐			✓		
๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองพลู ม.๑ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐				✓	
๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบ้านกล้วย ม.๔ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร	๙๙๕,๐๐๐				✓	
๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร	๓,๙๘๐,๐๐๐			✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสาย บางพระ - ห้วยพลู ม.๓ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๗๙๕,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ ม.๒ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๓,๕๒๐,๐๐๐				✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางสังกะสี ม.๕ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒,๑๕๐,๐๐๐				✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน ม.๔ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร	๙๙๕,๐๐๐			✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางกระอูน ม.๓ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร	๑,๙๙๘,๐๐๐				✓	
๑๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางทอง กลาง ม.๒ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร	๑,๙๔๒,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองขวาง ม.๒ ต.ไทรยวาส อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร	๙๙๘,๐๐๐			✓		
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนสาย แหลมไไร่ ม.๒ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร	๑,๙๙๘,๐๐๐				✓	
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ม.๑,๔ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร	๑,๙๙๒,๐๐๐			✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางพระ ม.๔ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี สูง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	๒,๑๙๕,๐๐๐				✓	
๒๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ม.๔ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร	๑,๖๑๐,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัดหลวง ม.๑ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร	๑,๙๙๖,๐๐๐				✓	
๒๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าทราย ม.๑ ต.ศิระทอง อ.นครชัยศรี สูง ๓ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร	๑,๙๙๘,๐๐๐				✓	
๒๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัว - วัดสิงห์ ม.๑,๔ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร	๑,๙๒๐,๐๐๐				✓	
๒๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว ม.๔ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๘๔ เมตร	๕๙๖,๐๐๐				✓	
๒๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ม.๘ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๖ เมตร	๒,๙๙๘,๐๐๐				✓	
	รวม ๒๕ โครงการ	๕๓,๗๕๖,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

โครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สาย ม.๖,๗ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๒๒,๖๒๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สาย ม.๑๒,๙,๑๔ ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพญา, ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน	๒๘,๑๕๗,๐๐๐			✓		
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สาย ม.๑ ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน	๑๒,๔๐๔,๐๐๐			✓		
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สายเลียบบคลอง โพรงมะเดื่อ ม.๕ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๑,๒ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๑๑,๒๐๘,๐๐๐			✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราฯ สาย ม.๒,๑๐ ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.บ่อพลับ อ.เมืองฯ	๓,๑๕๙,๐๐๐			✓		
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๘ ต.รางพิบูลย์ เชื่อมต่อ ม.๖,๙ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๒๐,๒๘๖,๐๐๐			✓		
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๗,๑๐,๑๔,๔ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๑๘,๔๖๗,๐๐๐			✓		
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๒ ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี	๔,๐๖๕,๐๐๐			✓		
	รวม ๘ โครงการ	๑๒๐,๓๖๖,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน - การศึกษา

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๑,๖๑๒.๘๕	✓			กันเงิน โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๙
		รวม ๑ โครงการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๑,๖๑๒.๘๕				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านเกษตร ๔ ม.๖ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๔ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๑,๔๘๓,๐๐๐	๑,๒๑๓,๐๗๔.๖๒	✓			กันเงิน
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๙, ๑๒ ต.ลำเหย เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม, ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๒,๙๙๓,๐๐๐	๒,๕๘๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่-โรงแปง ม.๕, ๗, ๙, ๑๔ ต.ไร่ขิง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	๒,๙๙๘,๐๐๐	๒,๗๒๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
	รวม ๓ โครงการ	๗,๔๗๔,๐๐๐	๖,๕๑๓,๐๗๔.๖๒				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน - สาธารณสุข

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑		ค่าจัดซื้อวัสดุหรือสารเคมีในการป้องกันโรคระบาด ที่มียุ่งเป็นพาหะเพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		กันเงิน
๒		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ประชาชนจังหวัดนครปฐม	๑,๔๕๖,๐๐๐	๑,๔๕๒,๔๐๐	✓			กันเงิน โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๐
		รวม ๒ โครงการ	๑๑,๔๕๖,๐๐๐	๑,๔๕๒,๔๐๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑		จัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
		รวม ๑ โครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๒๘,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๑ ข้อ ๑.๑.๑
๒		จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน ๔๖ ชุด พร้อมติดตั้ง	๓๔๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๑ ข้อ ๑.๑.๒
๓		ปรับปรุงพื้นลามิเนต ภายในสำนักงาน อบจ.นฐ. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๓ ข้อ ๒.๒
๔		จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลสมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ ใบ	๑๓,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๔ ข้อ ๑.๑
๕		จัดซื้อพร้อมติดตั้งโมบายเครนพร้อมอุปกรณ์	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	✓			กั้นเงิน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๑,๔๗๕,๐๐๐				✓	เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๑ ข้อ ๑.๒
๗		จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิก ชนิดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๗,๐๐๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๒ ข้อ ๑.๓
๘		จัดซื้อเครื่อง GPS ติดตามรถพร้อมเครื่องอ่านใบ ขับขี่ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๒ ข้อ ๑.๔
๙		ค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๘๐๐,๐๐๐	๗๔๒,๕๐๐	✓			กันเงิน
๑๐		ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บยานพาหนะและ เครื่องจักรกล บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นฐ.	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓	กันเงิน
๑๑		ค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องถังประปา บริเวณ สนง. อบจ.นฐ.	๖๐๐,๐๐๐				✓	กันเงิน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด กลางค้าส่งสินค้าเกษตร ม.๑ ต.ไทยवास อ.นครชัยศรี พร้อมประตูเหล็กชนิดล้อเลื่อน	๔,๘๐๐,๐๐๐				✓	เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๒ ข้อ ๒.๑
	รวม ๑๒ โครงการ	๑๙,๖๒๔,๐๐๐	๒,๑๖๓,๕๐๐				

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คำวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน อบจ.นฐ.๐๐๐๑ สายแยกทางหลวง ๓๒๑ - บ้านหนองงูเห่ล้อม ต.หนองงูเห่ล้อม อ.เมืองฯ พร้อมบ่อพัก คสล.	๓,๕๒๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๖ ข้อ ๑.๑
๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง กษข. ม.๙ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๙๖๕,๐๐๐			✓		กันเงิน
๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชล ประทาน ม.๖ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐				✓	กันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๘ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี	๔,๖๐๐,๐๐๐				✓	กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - เคหะและชุมชน

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวัด หนองกระพี ม.๕ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		กันเงิน
๖		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๑,๕ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	๒,๒๐๐,๐๐๐				✓	กันเงิน
๗		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้าน ตลาดบางไทร ม.๔ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๑,๖๘๐,๐๐๐				✓	กันเงิน
		รวม ๗ โครงการ	๑๖,๙๖๕,๐๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในสายทางที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐				✓	เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๗ ข้อ ๑.๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑,๘,๑๐ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๖๐๔,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี	๒,๖๐๘,๐๐๐	๒,๕๙๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน	๔,๘๑๓,๐๐๐	๔,๓๔๕,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายแยกต้น มะขาม - วังไม้แดง ม.๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	✓			กันเงิน
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๑ ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๔,๖๗๗,๐๐๐	๔,๓๘๖,๐๐๐	✓			กันเงิน
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบ คลองท่าสาร - บางปลา ม.๕,๖ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๘,๘๒๘,๐๐๐	๘,๗๕๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๘ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๖ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๑,๔๙๙,๐๐๐	๑,๔๑๔,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านดอน ซาก - บ้านโพระดาบ ม.๒๑ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน	๑,๔๔๙,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านทุ่ง ประดู่ ม.๓,๒ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๗ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๑,๗๗๔,๐๐๐	๑,๗๐๘,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๓,๖๕๓,๐๐๐	๓,๑๓๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๒๒ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๓ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑,๓๗๘,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านทุ่ง พัฒนา - ทุ่งบัว ม.๗ ต.รางพิบูลย์ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑,๔๗๙,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลอง หนองมะม่วง ม.๑๙ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลอง คูเมือง ม.๕,๑๑ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๔,๘๓๒,๐๐๐	๔,๐๔๒,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๕,๑๓ ต.บางปลา เชื่อมต่อ ม.๓ ต.บางเลน อ.บางเลน	๗,๑๗๕,๐๐๐	๖,๙๙๓,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๗,๘ ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน	๙,๑๗๕,๐๐๐	๘,๖๙๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑,๒ ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางเลน อ.บางเลน	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒,๐๗๒,๐๐๐	✓			กันเงิน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ห้วยด้วน เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม	๒,๗๔๒,๐๐๐	๒,๕๒๗,๐๐๐	✓			กันเงิน
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๔,๔๒๗,๐๐๐	๓,๗๙๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย กลาง ม.๓,๔ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๘,๑๑๗,๐๐๐	๘,๑๑๐,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างทำน้ำ คสล. เลียบคลอง ม.๔ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๖๓๓,๐๐๐	✓			กันเงิน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๖ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร	๓,๓๐๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๗ ข้อ ๑.๒
๒๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย นาสร้าง ม.๒ ต.นครปฐม เชื่อมต่อ เขต ทน.นครปฐม อ.เมืองฯ	๘,๓๙๙,๐๐๐	๔,๕๗๒,๕๕๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๗ ข้อ ๑.๓
๒๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย เปโตร ๓ ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	๘๖๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๗ ข้อ ๑.๔
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓ - ๔ ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี	๙,๐๐๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๗ ข้อ ๑.๕

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย สี่แยกห้วยตะโก - ธรรมศาลา ม.๒,๓,๔ ต.เพนียด อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.ธรรมศาลา อ. เมืองฯ	๔,๗๓๓,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๘ ข้อ ๑.๖
๒๘		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย เลียบคลองชัยคันธุ์ ม.๓ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๕,๒๒๗,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๘ ข้อ ๑.๗
๒๙		โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๔ - ๕ ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๑๒,๗๐๐,๐๐๐				✓	เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๘ ข้อ ๑.๘
๓๐		โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ ต.ห้วยจรเข้ม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๑,๒๕๔,๐๐๐	๑,๒๓๗,๐๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๘ ข้อ ๑.๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑		ค่าจ้างเหมาจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดย การติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร ในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. เช่น รวากันชน ป้ายจราจร เสาหลักโค้ง ฯลฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๒		ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.๙ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๓๖๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๓		โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.๒ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน	๙๘๔,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๔		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.บ้านหลวง เชื่อมต่อ ต.ห้วยดำน อ.คอนตูม	๕,๙๔๔,๐๐๐	๕,๕๕๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๕		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.๕ ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ ต.สระกะเทียม อ.เมืองฯ	๕,๘๖๓,๐๐๐	๕,๘๓๐,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๒,๓,๖,๗,๑๕ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ม.๑๔ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน	๑๕,๕๑๙,๐๐๐	๑๕,๔๒๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๙๒๙,๐๐๐	๑,๙๒๒,๗๐๐	✓			กันเงิน
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.๕ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน	๖,๓๓๒,๐๐๐	๖,๒๙๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านหนองเขมร - บ้านหนองขโมย ม.๒,๔ ต.หนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๔,๗๓๐,๐๐๐	๔,๖๒๕,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๙ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๗,๓๖๕,๐๐๐	๖,๙๘๖,๐๐๐	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓ ต.วัดละมุด เชื่อมต่อ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี	๓,๖๑๒,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔๒		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๒,๑๔ ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ม.๑๐,๑๙ ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน	๒๑,๓๗๙,๐๐๐	๒๐,๔๘๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔๓		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๘ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	๖,๘๙๐,๐๐๐	๖,๗๒๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔๔		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านอ้อมพยศ ม.๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๒ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ	๑๐,๖๙๗,๐๐๐	๑๐,๖๔๖,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔๕		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๓๓,๔๖๐,๐๐๐			✓		กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๔ ต.แหลมบัว เชื่อมต่อ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี	๒๑,๖๐๐,๐๐๐			✓		กันเงิน
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเทศบาล ๑๑ ม.๖,๓,๙ ต.ธรรมศาลา เชื่อมต่อเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองฯ	๕,๒๒๔,๐๐๐			✓		กันเงิน
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๕,๖ ต.ห้วยจรเข้ม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๕,๙๑๗,๐๐๐			✓		กันเงิน
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๒ ต.ไทยาวาส เชื่อมต่อ ต.จี่วราย อ.นครชัยศรี	๖,๙๑๖,๐๐๐	๖,๘๙๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองแก ม.๙ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เมืองฯ	๖,๕๙๓,๐๐๐			✓		กันเงิน - ๑,๑๑๕,๐๓๐ เบิกงวดที่ ๑
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๔ ต.ท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๖,๖๙๕,๐๐๐			✓		กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒		โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๘,๑๐ ต.บางแชน เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๘,๐๗๘,๐๐๐			✓		กันเงิน
๕๓		โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ เขตเทศบาล ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ม.๘ เขต อบต. ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๒,๗๙๒,๐๐๐	๑,๗๓๙,๐๐๐	✓			กันเงิน
๕๔		โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๑ ต.จี้วราย เชื่อมต่อ ต.ไทยवास อ.นครชัยศรี	๓,๑๑๙,๐๐๐			✓		กันเงิน
๕๕		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๒,๖๐๒,๐๐๐	๒,๕๙๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
		รวม ๕๕ โครงการ	๓๓๗,๔๐๓,๐๐๐	๑๘๗,๔๖๓,๒๕๐				

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
		ที่ได้รับอนุมัติ	ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๔ ต.ธรรมศาลา อ.เมืองฯ	๓,๘๗๐,๐๐๐			✓		กันเงิน - ๑,๕๓๗,๖๘๐ เบิกงวดที่ ๑
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวังไทร - โคกสวนหลวง ม.๓ - ๔ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๘,๓๕๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	✓			กันเงิน
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางหนองเสา ม.๑ ต.บางกระทีก อ.สามพราน	๑,๙๐๗,๔๐๐	๑,๘๘๗,๐๐๐	✓			กันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน ม.๑,๒,๘ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี	๑,๙๙๙,๐๐๐	๑,๖๙๐,๔๔๙	✓			กันเงิน
๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าทราย ม.๑ ต.ศิระราช อ.นครชัยศรี	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๗๖๖,๒๓๑.๓๑	✓			กันเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน ม.๑ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๘๖๕,๐๐๐	๗๗๗,๒๖๑.๔๕	✓			กันเงิน
๗		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ ม.๑ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	๒,๙๘๘,๐๐๐	๒,๗๔๕,๗๑๘.๓๘	✓			กันเงิน
๘		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเขต ม.๕ ต.ศิระชะทอง อ.นครชัยศรี	๔,๒๐๐,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๙ ข้อ ๑.๑
๙		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางเต่าดำ ม.๓ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	✓			เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๙ ข้อ ๑.๒
๑๐		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ ม.๔ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี	๓,๕๒๐,๐๐๐			✓		-๑,๓๗๑,๗๐๐ (เบิกงวดที่ ๑) เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๑๐ ข้อ ๑.๔
๑๑		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายเทพนิมิตร ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	๔,๔๙๔,๐๐๐			✓		เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๙ ข้อ ๑.๕

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ		โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
			ที่ได้รับอนุมัติ	ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลอง ม.๗ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๒,๙๘๖,๐๐๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	✓			กันเงิน เพิ่มเติม ฉ.๑ หน้า ๙ ข้อ ๑.๓
		รวม ๑๒ โครงการ	๔๐,๔๗๗,๔๐๐	๒๒,๓๑๖,๖๖๐.๑๔				

