



**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ () ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) (✓) ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๗๐)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านสังคม	๓๒๔	๕๐๔,๘๓๒,๘๖๘	๓๑๑	๕๓๒,๑๓๐,๗๕๘	๒๐๕	๓๓๔,๕๒๗,๑๕๘	๒๐๔	๓๓๔,๕๖๙,๑๕๘	๒๐๕	๓๓๔,๕๓๑,๑๕๘	๑,๒๔๙	๒,๐๔๐,๔๙๑,๑๐๐
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๒	๑๐๔,๕๔๘,๖๐๐	๔๖	๑๑๖,๔๔๘,๖๐๐	๔๖	๑๒๐,๔๔๘,๖๐๐	๔๖	๑๓๕,๔๔๘,๖๐๐	๔๕	๑๑๕,๔๔๘,๖๐๐	๒๒๕	๕๙๒,๓๔๓,๐๐๐
๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๔๘	๙๑,๒๒๖,๐๐๐	๔๙	๘๔,๗๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๒๔๑	๕๓๐,๖๓๐,๐๐๐
๔. ด้านเศรษฐกิจ	๒๔	๑๕๙,๙๗๐,๐๐๐	๔๒	๓๕๐,๙๖๘,๒๐๐	๕๓	๔๒๖,๒๖๔,๕๐๐	๔๖	๒๘๕,๖๒๔,๕๐๐	๓๕	๑๗๑,๓๘๘,๕๐๐	๒๐๐	๑,๓๙๔,๒๑๕,๗๐๐
๕.ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๔๓	๑๒๓,๑๘๘,๐๐๐	๔๖	๑๕๗,๘๘๘,๐๐๐	๔๕	๑๕๗,๖๘๘,๐๐๐	๔๕	๑๒๔,๐๘๘,๐๐๐	๔๓	๑๒๓,๖๘๘,๐๐๐	๒๒๒	๖๘๖,๕๖๐,๐๐๐
๖.ด้านการบริการ สาธารณะ	๑,๐๕๖	๙,๑๖๖,๗๗๖,๕๑๘	๙๒๒	๗,๙๔๖,๗๙๐,๔๘๘	๙๑๒	๘,๐๕๙,๑๒๐,๗๙๐	๘๕๗	๗,๕๑๐,๑๐๗,๗๐๐	๘๖๖	๗,๓๘๓,๔๓๑,๘๐๐	๔,๕๙๓	๔๐,๐๖๖,๒๒๗,๒๙๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๓๗	๑๐,๑๕๐,๕๔๑,๙๘๖	๑,๔๑๖	๙,๑๘๘,๙๖๒,๐๕๖	๑,๓๐๙	๙,๒๑๖,๒๘๕,๐๔๘	๑,๒๔๖	๘,๕๐๗,๙๖๓,๙๕๘	๑,๒๒๒	๘,๒๔๖,๗๑๔,๐๕๘	๖,๗๓๐	๔๕,๓๑๐,๔๖๗,๐๙๖

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ครั้ง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ ครั้ง

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณฯ โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖		โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖				คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	(เพิ่มเติม)	รวม	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓๒๔	๕๐๔,๘๓๒,๘๖๘	๒๗	๑	๒๘	๒๖,๒๓๗,๘๐๐	๘.๖๔	๕.๒๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๒	๑๐๔,๕๔๘,๖๐๐	๑๙	๔	๒๓	๖๓,๓๒๕,๐๐๐	๕๕.๗๖	๖๐.๕๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔๘	๙๑,๒๒๖,๐๐๐	๑๔	-	๑๔	๗,๗๕๐,๐๐๐	๒๙.๑๗	๘.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒๔	๑๕๙,๙๗๐,๐๐๐	๑	๑	๒	๕๓๐,๐๐๐	๘.๓๓	๐.๓๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๓	๑๒๓,๑๘๘,๐๐๐	๑๒	-	๑๒	๙,๗๗๒,๐๙๕	๒๗.๙๑	๗.๙๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	๑,๐๕๖	๙,๑๖๖,๗๗๖,๕๑๘	๘๑	๔๗	๑๒๘	๘๐๒,๕๑๑,๗๐๐	๑๒.๑๒	๘.๗๕
รวม	๑,๕๓๗	๑๐,๑๕๐,๕๕๑,๙๘๖	๑๕๔	๕๓	๒๐๗	๙๑๐,๑๒๖,๕๙๕	๑๓.๔๗	๘.๙๗

หมายเหตุ โครงการที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๖๔,๐๐๐ บาท
- ๒ เงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๔,๓๖๙,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณบำรุงสายทางของ อบจ.นครปฐม จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๔๒,๐๐๐ บาท
๔. ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๘๓๗,๐๐๐ บาท
๕. ใบโอน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๐๐๖,๗๐๐ บาท

ด้านผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)			โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๕๓.๕๗	-	-	-	๑๐	๓๕.๗๑	๓	๑๐.๗๑	๒๘	๑๓.๕๓
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒	๕๒.๑๗	-	-	-	๕	๑๗.๓๔	๗	๓๐.๔๓	๒๓	๑๑.๑๑
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	๒๘.๕๗	-	-	-	๑๐	๗๑.๔๓	-	-	๑๔	๖.๗๖
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	๑	๕๐.๐๐	-	-	๒	๐.๙๗
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔	๓๓.๓๓	-	-	-	๘	๖๖.๖๗	-	-	๑๒	๕.๘๐
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๓๗	๒๘.๙๑	๓๐	๕๗	๗๔.๕๓	๑	๐.๗๘	๓	๒.๓๔	๑๒๘	๖๑.๘๔
รวม	๗๓	๓๕.๒๗	๘๗	๔๒.๐๓	๓๔	๑๖.๔๓	๑๓	๖.๒๘	๒๐๗		

หมายเหตุ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการที่ อบจ.นครปฐม ดำเนินการขออนุมัติสภาฯ กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ


ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็น% ของงบประมาณที่ตั้งไว้	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๒๖,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๒.๘๘	๒,๗๐๐,๗๔๙.๗๘	๑๐.๒๙
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖๓,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๖.๙๖	๒,๕๙๐,๑๔๙.๐๐	๔.๐๙
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๕	๓๐๗,๘๘๖.๘๕	๓.๙๗
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖	๒๙,๖๖๗.๙๐	๕.๖๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙,๗๗๒,๐๙๕.๐๐	๑.๐๗	๑,๖๑๔,๔๙๐.๐๐	๑๖.๕๒
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๘๐๒,๕๑๑,๗๐๐.๐๐	๘๘.๑๘	๓๓๔,๒๕๕,๕๔๗.๐๙	๔๑.๖๕
รวมเบิกจ่าย	๙๑๐,๑๒๖,๕๙๕.๐๐	๑๐๐	๓๔๑,๔๙๘,๔๙๐.๖๒	๓๗.๕๒

หมายเหตุ ยอดการเบิกจ่าย ประกอบด้วยรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติเพิ่มเติม, เงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แสดงผลการดำเนินการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์		รวม	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					รวม	ผลการเบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ	
	ตามข้อบัญญัติ	เพิ่มเติม			ยกเลิก	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง		แล้วเสร็จ		งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ	
							ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้						
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๔	๕	๓๙	๑,๗๗๓,๗๐๐.๐๐	-	๑	๑	-	๓๗	๓๙	๑,๖๐๗,๒๐๑.๐๐	๙๕.๘๗	๙๐.๖๑	
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๙	๑	๑๐	๒๓,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑	๒	๒	๓	๒	๑๐	๗,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๑.๙๑	
๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๘	-	๒๘	๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๘	๒๘	๑,๐๒๙,๘๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๗.๗๖	
๔. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒	-	๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	-	๑	๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕.๐๐	
๕. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	-	๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ครุภัณฑ์สำรวจ	๖	-	๖	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๒	-	-	๔	๖	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๗๙.๕๒	
๗. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓	๕	๘	๕๔๔,๓๓๙,๕๐๗.๐๐	๑	-	-	๑	๖	๘	๔๔๕,๒๒๖,๒๐๗.๐๐	๗๕.๐๐	๘๑.๗๙	
๘. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๖	-	๖	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	-	๕	๖	๒๖๔,๘๓๖.๐๐	๘๓.๓๓	๙๑.๖๔	
๙. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	-	๓	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑	๒	๓	๕๘,๕๘๐.๐๐	๖๖.๖๗	๖๙.๗๔	
๑๐. ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๓	๕	๖,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒	๓	๕	๑๙๐,๗๗๖.๓๐	๖๐.๐๐	๒.๘๗	
รวมเบิกจ่าย	๙๔	๑๔	๑๐๘	๕,๗๘๘,๘๓๔,๖๐๗.๐๐	๓	๖	๓	๗	๘๙	๑๐๘	๔,๕๖๖,๓๘๓,๔๒๐.๓๐	๘๒.๔๑	๗๘.๘๕	

หมายเหตุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ครุภัณฑ์ที่ อบจ.นครปฐม ขออนุมัติสภาฯ กั้นเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการ เป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
รวม		๒๐๐,๐๐๐	๐						

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ สถานสงเคราะห์คนชราฯ	๒๐,๖๐๐	๑๗,๑๕๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
รวม		๒๐,๖๐๐	๑๗,๑๕๐						

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันตน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๒๐,๐๐๐	๑,๗๒๘	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
รวม		๑๗๐,๐๐๐	๑๕,๒๒๘						

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ ไวรัสซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน แก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชนให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง อันเป็น ปัจจัยพื้นฐานต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาใน ทุก ๆ ด้าน โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดที่มีเยุงเป็นพาหะจังหวัด นครปฐม โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ สำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่อง พ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒๕๐,๐๐๐	๗๒,๙๕๐	กองสาธารณสุข	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ โรคอุบัติใหม่ต่างๆ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
๓	โครงการเงินอุดหนุนโรงพยาบาลนครปฐม ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับระบบสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม	๖,๙๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
๔	โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุง ห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ โรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อรองรับการรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔,๔๒๒,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม/หน่วยงานสาธารณสุขใน จังหวัดนครปฐม ในการสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ นำโดยยุคลาย จังหวัดนครปฐม	๓,๙๘๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
๖	โครงการเงินอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครปฐม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๘,๕๗๒	กองสาธารณสุข	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
	รวม	๕,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๙๘,๕๗๒						

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการเป็น พลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.นครปฐม	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาคม/ชมรม สตรี ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๑๗๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการธรรมะเดลิเวอรี่	๒๑,๖๐๐	๗,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๕	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำไม้พลอง) ของผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราฯ	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาคนพิการ จังหวัดนครปฐม	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๒๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๗	โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๘	โครงการมทกรรม รวบรวมถังน้ำใจ ผู้สูงวัย อำเภอสามพราน	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ มี.ย. ๖๖	
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการอบรมจิตอาสาสมาคมผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๑๑	โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัย อื่นๆ ในจังหวัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๒๑,๖๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้และการ ออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดให้ผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐	๒,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ สถานสงเคราะห์คนชรา	๘,๐๐๐	๔,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
รวม		๒๙,๖๐๐	๗,๑๐๐						

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด การรักษาความ สงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
รวม		๓๐๐,๐๐๐	๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การ- ศึกษาประถมศึกษาานครปฐม เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ในการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาานครปฐม เขต ๑	๖,๙๘๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ		✓	-	-	

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ในการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒	๕,๙๗๙,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ		✓	-	-	
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม ในการดำเนินการโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม	๑๓,๐๐๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ		✓	-	-	
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการในจังหวัดนครปฐม ตามหนังสือศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ		✓	-	-	

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๒	โครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗๒๕,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	✓		๑ ต.ค. ๖๕ ๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖ ๓๑ ส.ค. ๖๖	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ		✓	-	-	
รวม		๒๕,๙๕๙,๐๐๐	๗๒๕,๔๐๐						

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๓๐๐,๐๐๐	๙๐,๓๘๖	สำนักปลัดฯ	✓		๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภายในจังหวัดนครปฐม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๗๗,๑๕๓	สำนักปลัดฯ	✓		๑ พ.ย. ๖๕ ๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖ ๓๑ ส.ค. ๖๖	

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๓	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา งานราชพิธี งานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ และพิธีการตาม ประเพณีต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานศาสนพิธี งานราชพิธี งานรัฐพิธี เช่น ค่าจัดทำพวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการบันทึกเทป ถวายพระพร สิ่งพิมพ์ถวายพระพร ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวเนล ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำพานพุ่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๑๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานศาสนพิธี งานราชพิธี งานรัฐพิธี เช่น ค่าจัดทำพวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการบันทึกเทป ถวายพระพร สิ่งพิมพ์ถวายพระพร ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวเนล ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำพานพุ่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ								

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
	- ค่าใช้จ่ายจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ราชวงศ์ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงาน พิธีทางศาสนา งานศาสนพิธี งานราชพิธี และ พิธีการตามประเพณีต่างๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันสำคัญของ ชาติไทย (วันพ่อแห่งชาติ) เช่น ค่าจัดทำวง มาลา ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ค่าติดตั้ง เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำพาน พุ่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทย และชาวไทย	๓๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำพานพุ่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ และ อื่น ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	๓๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	
	- ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ค่าเช่าจอ LED ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำพานพุ่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ และ อื่นๆ ฯลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี	๓๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๔	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีลาวครึ่ง	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา		✓	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๔๐๐	กองการศึกษา	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๖	โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดงานบุญประเพณี "อัฐภูมิบูชา"	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๘๐๐	กองการศึกษา	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ มี.ย. ๖๖	
๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา		✓	-	-	
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัด นครปฐม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธี และกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
รวม		๖,๖๙๐,๐๐๐	๑,๓๖๔,๖๔๙						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและพื้นที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๒	โครงการคัดแยกขยะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	กองสาธารณสุข	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๐๖๒.๘๕	กองสาธารณสุข	✓		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อรวมของจังหวัดนครปฐม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
รวม		๓,๖๐๐,๐๐๐	๒๒๓,๔๑๒.๘๕						

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ขออนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
รวม		๖๐๐,๐๐๐	๐						

๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการดนตรีในวัง เพื่อพัฒนา จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ UNESCO	๕๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว / แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม	๘๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๔	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	๘๐,๖๒๔	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการ ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
รวม		๒,๘๕๐,๐๐๐	๘๐,๖๒๔						

๓.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
๒	โครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๓,๘๕๐	กองสาธารณสุข	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำ ด้วยการใช้เชื้อรา ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข		✓	-	-	
รวม		๗๐๐,๐๐๐	๓,๘๕๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ภายในจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	๙๗๒,๐๙๕	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	
รวม		๙๗๒,๐๙๕	๔๐๐,๐๐๐						

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบจ.นครปฐม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๙,๒๙๐	สำนักปลัดฯ	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของ อบจ.นฐ.	๕๐๐,๐๐๐	๗๐,๗๖๐	กองการเจ้าหน้าที่	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ มี.ย. ๖๖	

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๓	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภาฯ อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	สนง.เลขานุการฯ กองการเจ้าหน้าที่		✓	-	-	
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ผู้นำองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	สนง.เลขานุการฯ		✓	-	-	
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ติดตามและประเมินผล	๕๐,๐๐๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓	-	-	
รวม		๔,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๕๐						

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข ปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓	-	-	
๓	โครงการสร้างเครือข่าย และพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของ ประชาชนขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	สนง.เลขานุการ		✓	-	-	
๔	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมสัญจรพบประชาชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	สนง.เลขานุการ		✓	-	-	
รวม		๓,๗๐๐,๐๐๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายในสถานสงเคราะห์ คนชรานครปฐม	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างธงชาติพร้อมฐาน (ตอกเสาเข็ม) บริเวณสถานสงเคราะห์คนชรา ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		✓	-	-	
รวม	๒ กิจกรรม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	จ้างเหมาจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๒	จ้างเหมาจัดทำงานจราจรสงเคราะห์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓	จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายแนะนำสายทาง	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔	จ้างเหมาจัดทำงานอำนวยความสะดวก และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์ เตือนรถเข้าสู่ทางแยกถนน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕	จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
รวม	๕ กิจกรรม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑	โครงการซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล. (ตามแผนซ่อมบำรุงสายทางฯ)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๘,๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพาน ๑ ม.๙ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ม.๕ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๖,๓๑๗,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบริเวณคอสะพาน ม.๑๑,๗ ต.หนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ม.๑๘ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านอ้อมพยศ ม.๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๒ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ	๑๒,๓๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๔,๕,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๖,๖๒๗,๐๐๐	๖,๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง - สระกะเทียม - สวนป่า ต.หนองดินแดง, ต.สระกะเทียม, ต.สวนป่า อ.เมืองฯ	๒๖,๕๖๓,๐๐๐	๒๖,๐๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑,๗,๘ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑๔,๙๘๒,๐๐๐	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทม.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ยายชา อ.สามพราน	๖,๑๓๔,๐๐๐	๔,๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง ม.๓,๔ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๙,๘๒๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจพัฒนา ม.๘,๑ ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ ม.๖ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๘,๘๐๙,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสัมปทวน - วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เชื่อมต่อ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๑๕,๐๔๗,๐๐๐	๑๔,๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๗,๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๙,๓๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน	๘,๐๔๕,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันตก ม.๙ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๑๑,๑๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๗,๖,๘ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๙,๔๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองบางกระเบา ม.๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	๑๑,๖๗๔,๐๐๐	๘,๗๐๕,๐๐๐	กองช่าง		✓	-	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองปรัง ม.๑๔ ต.บางระกำ อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม	๓,๖๑๘,๐๐๐	๒,๗๓๖,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก - คลองตัน ม.๑๐ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๕,๒๗๖,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕,๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๒,๙๓๗,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๕,๒๙๓,๐๐๐	๔,๘๓๑,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ มี.ย. ๖๖	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นร.๐๐๐๙ บ้านไผ่หูช้าง - บ้านไผ่ค้อย ต.บางหลวง, ต.สะสีมุ่ม อ.บางเลน, อ.กำแพงแสน	๑๐,๖๖๘,๐๐๐	๘,๕๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นร.๐๐๔๘ บ้านลำเหย - บ้านหนอง ปลาไหล ต.ลำเหย, ต.ห้วยขวาง อ.ดอนตูม, อ.กำแพงแสน	๑๗,๗๐๕,๐๐๐	๑๖,๖๖๖,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๒ ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมืองฯ	๕,๐๘๗,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ มี.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๓,๔,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๑๑,๘๗๙,๐๐๐	๑๐,๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๓,๔,๕ ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๔,๖๙๓,๐๐๐	๓,๓๘๓,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม	๖,๑๙๒,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.บ้านหลวง เชื่อมต่อ ต.ห้วยดั่ว อ.ดอนตูม	๓,๘๔๑,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๒ ต.ลำเหย เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ (โรงเรียนบ้านแจรงาม) อ.ดอนตูม	๔,๙๙๘,๐๐๐	๔,๒๘๙,๒๘๙	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองปากโลง ม.๓ ถึงห้าแยก ม.๗ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.วังตะก อ.เมืองฯ	๕,๓๘๑,๐๐๐	๓,๐๗๖,๐๗๖	กองช่าง	✓		๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ สาย ม.๔,๕,๑๐ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ม.๖ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๒๐,๕๕๕,๐๐๐	๑๙,๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ มี.ค. ๖๖	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแปดแยกศูนย์ อปพร. ม.๒ ถึงสะพาน ข้ามคลองบัวทิพย์ ม.๔ ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.มาบแค อ.เมืองฯ	๑๒,๕๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดพุทธธรรมรังษี ม.๑ ต.ลานตากฟ้า เชื่อมต่อ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๖,๙๖๖,๐๐๐	๕,๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดบางเลน วัดลานคา ม.๓ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๙,๙๓๔,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยกรด ม.๔ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ม.๗ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี	๗,๗๐๙,๐๐๐	๔,๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยกรด ม.๔ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ม.๗ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ม.๓ - ๗ ต.บางเตย เชื่อมต่อ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน	๑๐,๕๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมใจ ๑ ม.๔ ต.ห้วยพลู เชื่อมต่อ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี กว้าง ๖ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองมหาสวัสดิ์ ขอย ๕ ม.๓ เขต ทต.ศาลายา เชื่อมต่อ เขต อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	๒,๒๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสอง ม.๑๑ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ม.๘ ต.นิลเพชร อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร	๓๒,๖๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) ม.๕ ถึงสะพานรางพลับ ม.๔ ต.สวนป่า เชื่อมต่อ ต.สระกะเทียม อ.เมืองฯ	๖,๙๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๖,๙๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุวรรณ ม.๙ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร เพลินเพชร ต.ไร่ชิง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.กระทู้มลิ้ม อ.สามพราน	๓,๑๑๐,๐๐๐	๒,๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๑ ชุมชนบ้านไร่ชิง ต.ไร่ชิง เชื่อมต่อ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน	๓,๖๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองปลาไหล ซอย ๕ ม.๑๐ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๖,๘๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๒ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๓,๒๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ บ้านศิระษะยาน ต.สามพราน เชื่อมต่อ ทม.สามพราน อ.สามพราน	๑,๑๗๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบคลองชลประทาน (ฝั่งขวา) ม.๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๑๔,๗๘๓,๐๐๐	๑๒,๐๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๔๘	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๖ ต.บ่อพลับ อ.เมืองฯ	๒,๑๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๔๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ร.๑ ซ.เจดีย์บูชา ม.๔ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ กว้าง ๘ เมตร	๒,๓๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๓ ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑,๔๔๗,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๕๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางช้าง ม.๓ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑,๔๔๓,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๗ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ม.๖ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระมอพิสัย (ข้ามวัดอมรพิสัย) ม.๘ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองซอยบน (ทางไปวัดพุทธธรรมรังษี) ม.๓ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล	๒,๒๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณปากซอยเสมาธรรมจักร ๑๐ เขต ทต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ม.๘ เขต อบต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๓,๓๖๖,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๕๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองควาย ม.๑ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน	๑,๖๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ม.๗ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ยายชา อ.สามพราน	๒,๒๕๑,๐๐๐	๒,๐๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	
๕๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมทางเท้า ม.๗,๘ ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ม.๑,๕ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน	๔,๖๓๓,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๕๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองวัว - วัดสิงห์ ม.๑,๔ ต.บางแก้ว เขตติดต่อกับ ทต.นครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี	๓,๒๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๖๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองหนองไผ่ ม.๑,๓,๔ ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๑,๗๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๖๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. คลองหนองจอกบน ม.๖ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๓,๐๕๕,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๖๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. จากเดิม (หลังอนามัย) ม.๓ ต.จิวราย อ.นครชัยศรี	๑,๐๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๖๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองมอญ ม.๓ ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	๙๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๖๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.๑ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๕,๖๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๖๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. คลองตาผัน (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่บริเวณสะพาน ปากทางคลองตาผัน ต.บางพระ เชื่อมต่อ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๖๖๗,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๖๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ริมคลองโรงเจ ม.๔ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๖๙๓,๐๐๐	๑,๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณถนนสายเลียบคลองคูเมือง ม.๕ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๔,๙๘๗,๐๐๐	๒,๓๔๒,๔๕๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๖๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพระพิมล (บริเวณหน้าโรงเรียน ตลาดรางกระทุ่ม) ม.๕ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๔,๑๖๕,๐๐๐	๒,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๖๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางปลาอ้อม ม.๓ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน สูง ๒.๕๐ เมตร	๑,๖๕๓,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๗๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณเลียบคลองเข้ ผังเหนือด้านติดแม่น้ำ ม.๙ ต.ลำพญา อ.บางเลน	๒,๘๔๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	
๗๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณหน้าวัดหนองกระพี้ ม.๕ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม	๑,๔๙๑,๐๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	
๗๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองพระยาพายเรือ ม.๖ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๔,๕๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๗๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.๔ บ้านดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน	๒,๕๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง		✓	-	-	
๗๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.๓ เลียบคลองวงพาด บริเวณสะพาน คสล. ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๓,๐๖๑,๐๐๐	๑,๓๒๒,๔๐๐	กองช่าง	✓		๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	
๗๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองกำนันทั้ง ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๓,๔๓๘,๐๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	✓		๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	
รวม	๗๕ กิจกรรม	๔๙๕,๓๙๓,๐๐๐	๒๒๙,๒๕๓,๒๑๕						

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพยายามที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกิดปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของพื้นที่และงบประมาณกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงดำเนินการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามความจำเป็นเร่งด่วน

๑.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประมวลผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

๑.๓ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายและไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วนให้กับประชาชน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการที่จำกัด ประกอบกับข้อระเบียบที่มีข้อกำหนดขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ

๑.๕ ราคาากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการมีความผันผวนขึ้นลง ประกอบกับข้อระเบียบ หนังสือสั่งการ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาากลางและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ มีการปรับปรุงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ต้องมีการยกเลิกโครงการและโอนตั้งจ่ายงบประมาณเป็นรายการใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการ และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะนั้น ๆ

๑.๖ ข้อระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ กำหนดให้การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่มีกระบวนการและระยะเวลาไว้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างล่าช้า

๑.๗ การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่สามารถดำเนินการได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มาจากกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงไม่สามารถนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกโครงการที่ได้รับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจากหน่วยงานต่างๆ มาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ

๒ ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ ควรกำหนดโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานให้เหมาะสม กับการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดการโอนงบประมาณระหว่างปี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๒.๒ การกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างๆ ควรคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น ในการพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อลดจำนวนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการประสานแผน สำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับในแต่ละปีงบประมาณ

๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ควรให้ความสำคัญกับโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๒.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ควรเร่งการดำเนินโครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อจะได้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณนั้นได้แล้วเสร็จภายในหัวเวลายที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน