

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัดขยะอันตราย	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่น รักชาติโลก (อถล.)	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๐,๖๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๗/๖๙
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว ตามวิถีท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็น เจ้าบ้านที่ดี	ข้อบัญญัติ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	บอ.๗/๖๙
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ท่องเที่ยว "ไหว้พระอิมบุญ พาเที่ยว ชุมชน ยลวิถี กินของดีเมืองนครปฐม"	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๗,๑๕๐.๐๐	๙๗๒,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการจัดทำข้อมูลคาร์บอนเครดิต (T-VER)	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๓/๖๙ ลว ๑๖.๑๒.๖๘ ตั้งผิดหมวด
๑๐	โครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๓๐ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปลูกต้นไม้	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๕๐.๐๐	๑๙๙,๕๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการเฝ้าระวังและตรวจวัดควันดำ ให้กับรถยนต์ราชการและประชาชน	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม การเพาะเห็ดด้วยฟางข้าวเพื่อลด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม "นครปฐม Food fin Fair เทียวเพลิน เดินกิน เมืองอาหารที่ต้องแวะ"	บอ.๗/๖๙ ลว.๖.๓.๖๙	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คาดว่าจะ दनก. เดือน ส.ค.

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัด ความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity)	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๗๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๒/๖๙
๑	โครงการที่เพิ่มเติม เครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัด ความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity)	บอ. ๒/๖๙ ลว.๑๑.๑๒.๖๘	-	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แก้ไขข้อความ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เงินอุดหนุน โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (AI) ในเขตความรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี	ข้อบัญญัติ	๑๔,๙๖๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๙๖๔,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๖๘,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มีภัยเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	เงินอุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก โอนไป ตั้งจ่ายใหม่	เปลี่ยน รูปแบบ กิจกรรม
๗	เงินอุดหนุน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการสำหรับผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ผู้พิการและผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	เงินอุดหนุน โครงการดำเนินการจัดตั้งหอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๐๕๗,๔๗๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๐๕๗,๔๗๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงอาคาร มรดกเพื่อใช้เป็นอาคารผู้ป่วยใน	ข้อบัญญัติ	๘,๐๗๙,๒๔๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๐๗๙,๒๔๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยวิกฤต	ข้อบัญญัติ	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รังสี วินิจฉัยรักษา	ข้อบัญญัติ	๙,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ	ข้อบัญญัติ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการช่วย ฟื้นคืนชีพ (CPR)	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐	-	๒,๓๙๘,๗๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บอ.๑/๖๙ บอ.๕/๖๙
๑๖	โครงการสร้างเสริมเครือข่ายแกนนำ สุขภาพลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ ลดภาวะเด็กคลอดก่อนกำหนด	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลโรค	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์คนชรา (๒๐,๖๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๑๐,๓๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๑๐,๓๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐	- -	- -	- -	- ๘,๑๒๕.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐ ๒,๑๗๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดีฯ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ (๒๑,๖๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๑๐,๘๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๑๐,๘๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๑๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๘๐๐.๐๐	- -	- -	- -	๓,๙๐๐.๐๐ ๔,๒๗๕.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐ ๖,๕๒๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	โครงการฝึกอบรมคนพิการจังหวัด นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๐,๘๘๕.๐๐	๑๐๙,๑๑๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของสถานสงเคราะห์คนชราฯ (๘,๐๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๔,๐๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๔,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	- -	- -	- -	- ๓,๙๒๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐ ๗๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๖	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของสตรีและผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๖,๔๕๗.๐๐	๔๕๓,๕๔๓.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๗	โครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการอบรมให้ความรู้และ การออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด ให้ผู้สูงอายุ (๘,๐๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๔,๐๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๔,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	- -	- -	- -	- -	๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.อบจ.นฐ)	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๙	บอ ๙/๖๙ ลว ๒๑.๕.๖๙	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.ตำบลบางระทีก	ข้อบัญญัติ	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม ยูนิตทำฟัน ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๑ ชุด	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ ให้แก่ รพ.สต.บ้านสามพราน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน ให้แก่ รพ.สต. พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน ให้แก่ รพ.สต. โคกพระเจดีย์ จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือด ให้แก่ รพ.สต.พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางกระทีก จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๔,๐๐๐ บาท	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บ้านสวนผัก จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก กระดาษความร้อน ขนาด เอ ๔ ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ให้แก่ รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ ให้แก่ รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเท้า แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ ให้แก่ รพ.สต. บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ ให้แก่ รพ.สต. วังน้ำเขียว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	เครื่องบริหารข้อเท้าและสะโพก แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๑ ชุด	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. ทัพหลวง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๒	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ให้แก่ รพ.สต. บ้านยาง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ให้แก่ รพ.สต. บางกระทึก จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ให้แก่ รพ.สต. บ้านสามพราน จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๕	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ให้แก่ รพ.สต. บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๖	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ให้แก่ รพ.สต. บ้านลานแหลม จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๗	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๘	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. บัวปากท่า จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๙	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. มหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๐	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.บางเตย จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๒	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.นราภิรมย์ จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๓	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. ลำพญา จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๔	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหัวทรายลาว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๖	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บางเลน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองเขมร จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.ไทรงาม จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๒	ยูนิตทำพื้น ให้แก่ รพ.สต.พระประโทน จำนวน ๑ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บ้านยาง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๔	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางเลน จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางกระพี้ก จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	จักรยานนั่งปั่น ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๐	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	เครื่องชุดหินปูนแบบ Electro Magnetic ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๒	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือด ให้แก่ รพ.สต.บางเตย จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	ห้องอบไอน้ำเดี่ยว ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองเขมร จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	ห้องอบไอน้ำเดี่ยว ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านลานแหลม จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๗	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	ยูนิตทำฟัน ให้แก่ รพ.สต.บางแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๙	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.ไม่พู่ช้าง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบ วิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อน ขนาด เอ ๔ ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองท่อ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๑	เครื่องพ่นสเปรย์น้ำมันทำความสะอาด ด้ามกรอพื้นแบบไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ให้แก่ รพ.สต.บางภาษี จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๒	เครื่องมอเตอร์ซักรีดชั้นแรงดูดกำลังสูง ให้แก่ รพ.สต.ลำพญา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะด้วยสื่อ Digital Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	ข้อบัญญัติ	๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐	-	๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยนแปลง
๒	เงินอุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ นครปฐม เขต ๑	ข้อบัญญัติ	๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	-	๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยนแปลง
๓	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	๙,๗๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๑,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยนแปลง
๔	โครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรมของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตนก.
๕	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านทักษะชีวิตและอาชีพ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตนก.
๖	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ข้อบัญญัติ	๓,๓๖๐,๗๘๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยนแปลง
๗	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางวิชาชีพด้านงานเชื่อมโลหะและงานตรวจสอบการเชื่อม เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงาน	ข้อบัญญัติ	๑,๖๕๐,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๕๐,๘๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	เงินอุดหนุนโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนการติดตั้งไฟฟ้า ภายในและนอกอาคารเพื่อยกระดับ กำลังคนสู่สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพ	ข้อบัญญัติ	๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐	-	๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๙	เงินอุดหนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ	ข้อบัญญัติ	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะในการประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	-	๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๑๑	โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ, สถานศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๕๗,๕๑๕.๐๐	๑,๐๔๒,๔๘๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ไทยทรงดำ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๙๕,๔๐๐.๐๐	๓๐๔,๖๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมการจัดงาน บุญประเพณี “อัญฐมีบูชา”	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะ เวลา ตนก.
๑๕	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั้ง	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะ เวลา ตนก.
๑๖	โครงการวันสำคัญของชาติไทย	ข้อบัญญัติ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๒,๖๙๘.๐๐	๗๕๗,๓๐๒.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๙,๐๐๐.๐๐ ๗๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๑๘	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์งานพิธี และกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยสื่อ Digital Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๔๗๗,๗๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๒	เงินอุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม เขต ๑	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๗๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๗๔๓,๓๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๓	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐	-	-	๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	เงินอุดหนุนโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนการติดตั้งไฟฟ้า ภายในและนอกอาคารเพื่อยกระดับ กำลังคนสู่สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๕๐,๘๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙
๖	เงินอุดหนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างนครปฐม	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙	-	๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๗๙,๑๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๙๐๕.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	๙๔๖,๙๙๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๙ บ้านท่ามอญ - บ้านรางพิกุล ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี, ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม อุดหนุนทั่วไป ๒,๑๖๖,๙๐๐ เงินรายได้ ๗,๓๗๔,๑๐๐	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๒ บ้านคลองทางหลวง - บ้านวังน้ำขาว ทางหลวง - บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๑๕,๘๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๔๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๗ บ้านมาบแค - บ้านเลาเต่า ตำบลตาก้อง, ตำบลมาบแค อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๑๙,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๙,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๓ บ้านสะแกราย - บ้านดอนคา ตำบลดอนยายหอม อำเภอมืองนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๐,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๕๓ เลียบบคลอง วังตะกู หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพหลวง, ตำบลวังตะกู, ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๓๐ บ้านหัวถนน - บ้านทุ่งผักกูด ตำบลดอนพุทรา, ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่ง สัญญาณจราจรในทางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ปรากฏงานตีเส้นจราจร ในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	ค่าจัดทำงานอำนวยความสะดวก และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ค่าจัดทำป้ายชื่อถนนและป้าย แนะนำสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น บริเวณทางแยก หรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสายเลียบบคลองชลประทาน สาย ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๙ ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองจรเข้มต หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองดินสระตาสังข์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๗,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๗,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๒ ตำบลหอมเกร็ด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางเลียบบคลองลาดเต่าดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสายท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน
๑๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ร๑๗ ท่าเรือ - บางพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง สัมปทวน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างกำแพง กันดิน คสล. เลียบ บึงบางช้าง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	ก่อสร้างกำแพง กันดิน คสล. เลียบคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหนองจอกกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางไทรช้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๒	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองไฟหัวเข้ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางปลาгод (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๓ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๘	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทุ่งต้นไทร (ฝั่งขวา)หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๙	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายสมจิตร พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายแหลมไไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยกเลิก	อบต.บางแก้วฟ้า ไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ได้
๓๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๗๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๗๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๖๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๖๓๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองบางเลน หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลไผ่หูช้าง, หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๘ บ้านไผ่คอกวัว - บ้านไผ่หูช้าง ตำบลบางเลน, ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองบอนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๓, ๕ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖, ๕ ตำบลคอนข่อย อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๘๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๘๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองชัยขันธุ์ หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน และตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาพลอย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗, ๙ (ฝั่งซ้าย) ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองท่าเรือ - บางพระ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๑,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกาเพชร หมู่ที่ ๕, ๑, ๔ ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ตำบลบางกระพี้ เชื่อมต่อ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๙	ยกเลิก	ดำเนินการไปแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองเจดีย์บูชา สายใหญ่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑, ๗ ตำบลวังตะกั่ว เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๐๔๐,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๔๐,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓, ๕, ๖, ๗ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศิระชะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองระบายน้ำ สายใหญ่ ท่ามา - บางแก้ว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๐๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๐๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองสำโรง - คลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองพังพวย - ดอนเตาอิฐ หมู่ที่ ๘, ๑๓, ๑๕ □ ตำบลสระสี่มุม เชื่อมต่อดำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๖,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๖,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๖, ๕ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อดำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดไผ่เร็นรมย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกำแพงแสน - หนองจิก ตำบลรางพิบูล เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองคุณพระประชาศรี หมู่ที่ ๘, ๙ ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจดีย์บุชา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อดำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <input type="checkbox"/> สายหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <input type="checkbox"/> สายเลียบบคลองลำอ้ายเสา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <input type="checkbox"/> สายเลียบบคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยงไถ่เภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์, ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๗,๒๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๒๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <input type="checkbox"/> พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยพระมอพิสัย หมู่ที่ ๑๑ <input type="checkbox"/> ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน <input type="checkbox"/> จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการที่เพิ่มเติม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม อำเภอคอนตูม เชื่อมพื้นที่บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลคอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดดอนเตาอิฐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสระสี่มุม เชื่อมต่อบ้านคอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗, ๑๑, ๑๘ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำเหย อำเภอคอนตูม จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	-	๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาก้อง เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองญี่ปุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๘๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๙ ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ อบต.บางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๗๐ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๐, ๑๑ ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเจลา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านข้างสามเคียร ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๔๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๘,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเสียบคลอง เจริญสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองคันรางฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลศิระชะทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังเมรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เสียบถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองไผ่กนกแขวก หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๑ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๗๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๗๐๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๘ ตำบลลาดจินดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๑๐ ตารางเมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองหมู่ที่ ๔ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนน หมู่ที่ ๒ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๖ เมตร	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๒๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๒๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้าง อาคาร คสล. ชั้นเดียว (อาคารกายภาพ) ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ๖ ล้อ พร้อมกระเช้า และหัวเจาะ	ข้อบัญญัติ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เทพวัดระยะไฟเบอร์ จำนวน ๓ ม้วน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม่า เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณโอนลด	งบประมาณผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๓ ชุด	ข้อบัญญัติ	๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๘๗๖,๑๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองรางผักชี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม, ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๘ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๒๕๔,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนหมู่ที่ ๓,๖,๗,๘,๑๑,๑๕ ตำบลบางปลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๔๒,๗๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองบัวหวน - หองปรัง ผังตะวันตกด้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๖๔๒,๘๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีด้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๕,๘๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๘ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลสระสีม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๖ ชุด	ข้อบัญญัติ	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๒๐๖,๒๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๒๐ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ซำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๗๒ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๙๘๘,๔๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านป่าแก หมู่ที่ ๕, ๓ ตำบลลำไย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๒ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๔๑๒,๔๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดไร่รื่นรมย์ ตำบลสระสีม เชื่อมต่อ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๕ ชุด	ข้อบัญญัติ	๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๓๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองเขมร - บ้านหนองขมิย หมู่ที่ ๒, ๔ ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๗๗ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๗๘,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมู ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๙ ชุด	ข้อบัญญัติ	๙,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๙๙๑,๓๐๐.๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีพลาสมาพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๗, ๓ ตำบลรางพิบูลย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๕๕๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐ -	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีพลาสมาพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๖, ๙ ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๗๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีพลาสมาพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านตลาดจินดา - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลคอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๖ ชุด	ข้อบัญญัติ	๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔,๖๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีพลาสมาพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านลำเอียง - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลคอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีพลาสมาพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นร.๐๐๔๒ บ้านลานแหลม - บ้านโคกเขมา ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๗ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๗๖๐,๙๐๐.๐๐	๒๙,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
	โครงการที่เพิ่มเติม											
๑	<p>โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖-X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๑๖ ชุด ๆ ละ ๖๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๖,๒๘๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๗ สายทาง</p> <p>โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓, ๔, ๕ ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อบ้านสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๕ ชุด</p>	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๑ ชุด</p>	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๒๑,๗๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองจรเข้มต หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อบ้านลาดลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๘ ชุด</p>	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๙๕,๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๘ สายแยกวงแหวน - บ้านดอนหัวนา ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อบ้านโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๖ ชุด</p>	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๓๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านทุ่งเฒ่า หมู่ที่ ๖ ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อบ้านทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๗ ชุด</p>	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๔,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายสามควายเผือก - ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้อย และตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๒๗,๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายซอยวัดป่าปฐมชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๙ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๖,๓๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๙ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลมาบแค อำเภอเมือง นครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๔ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๙๗๘,๘๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางเลน ถนนสายบ้านคลองศิริราช หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๑ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๙๘,๗๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๔ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๙๗๘,๘๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองหนองมะม่วง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๕ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๓๕๔,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองตาพลอย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๗๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๒๑๒,๙๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายลำรางลาดไสน หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบล ไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕,๙๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๘๙,๙๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายร่วมมิตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๑, ๙, ๑๐ ตำบลคลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๔,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการติดตั้งเคเบิลทีวีตามบ้านหลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑, ๖, ๗ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง, ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม และตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๖ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔,๔๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๖๘,๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ราชย์ เชื่อมต่อ ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๙ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๙๖๓,๓๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๖ ต.กบหลองกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๓๕,๙๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗, ๒๒ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๔ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๕,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๘๖,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑๐, ๑๑ ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๔,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการติดตั้งโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๔, ๑๓ ตำบลคอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๐ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการติดตั้งโคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวังน้ำเขียว - วังไม้แดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพงแสน, ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการติดตั้งโคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๗ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๓,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการติดตั้งโคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๑ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๔,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๒๙,๗๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการติดตั้งโคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายอ่างอัมบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๖ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๖,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการติดตั้งโคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านสวนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองสามพราน และ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด	เงินสะสม ๙.๔.๖๙	-	๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บอ.๕/๖๙ บอ.๖/๖๙
๒	ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักเลขาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริต	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๕,๐๘๕.๐๐	๑๔,๙๑๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนา ศักยภาพของ ของเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บอ.๑๑/๖๙ บอ.๑๖/๖๙
๘	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน กจ. (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ลข. (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่ + สำนักเลขาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันปราบปรามการทุจริต	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล สำหรับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการประชาคมท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic Center	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมสัญจรพบประชาชน	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักเลขาฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา การศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	